

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

সেকশন-৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ:

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objective)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	গণনা পদ্ধতি (Calculation method)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-2021)					১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর'২০) প্রতিবেদন	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর'২০) প্রতিবেদন	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ'২১) প্রতিবেদন	৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন'২১) প্রতিবেদন
							২০১৮-১৯	২০১৯-২০	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%						
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ																	
(১) জনবল নিয়োগ	১০	(১.১) জনবল নিয়োগ	(১.১.১) কউকের ৫০ জন জনবল নিয়োগকৃত	তারিখ	তারিখ	০৬			১৫-২-২১	১৫-৩-২১	১৫-৪-২১	১৫-৫-২১		রাজস্বখাতে ১৩ জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ২৫ জন জনবল নিয়োগের নিমিত্ত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে।	আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ২৫ জন জনবল নিয়োগের নিমিত্ত উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।	গত ১০/০১/২০২১ তারিখ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ২৫ জন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং রাজস্ব খাতে ১৬ জনবলের ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক জনবল নিয়োগের কমিটি করা হয়েছে। বর্তমানে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচারের অপেক্ষায় আছে।	১০/০৬/২০২১ তারিখ রাজস্ব খাতে যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।
		(১.২) প্রশিক্ষণ	(১.২.১) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	তারিখ	তারিখ	০৪			১৫-২-২১	১৫-৩-২১	১৫-৪-২১	১৫-৫-২১		১৩/০৭/২০২০ তারিখ ১২ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	২০/১১/২০২০ তারিখ ২৯ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	২৩/০২/২০২১ তারিখ ২১ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	২২/০৬/২০২১ তারিখ ৪০ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
[২] ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আবাসনের সুযোগ সম্প্রসারণ	১৫	[২.১] কর্তৃপক্ষের অফিস ভবন নির্মাণ	[২.১.১] ১৮৫৭২ বর্গমিটার কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের সম্পন্ন এবং উদ্বোধন	গড়	তারিখ	০৫	১৮৪৮ বর্গ: মিটার	১৪৮৫৮ বর্গ: মিটার	১৫-২-২১	১৫-৩-২১	১৫-৪-২১	১৫-৫-২১		৯২৮ বর্গমিটার (৫০%)	৩৭১ বর্গমিটার (২০%)	৩৭১ বর্গমিটার (২০%)	বহুতল অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সদয় উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে। ১০%
		[২.২] কক্সবাজার ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী, গোলদিঘী ও বাজারঘাটা পুকুরের সৌন্দর্য বর্ধন	[২.২.১] ১৬৮৪৬ বর্গমিটার কক্সবাজার ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী গোলদিঘী ও বাজারঘাটা পুকুরের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন এবং উদ্বোধন	তারিখ	তারিখ	০৩	--	১১৭৯১ বর্গ: মিটার	৩০-০৯-২০	৩০-১০-২০	৩০-১১-২০	৩০-১২-২০		গত ০৮-১০-২০২০ তারিখ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করা হয়।	গত ০৮-১০-২০২০ তারিখ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করা হয়।	গত ০৮-১০-২০২০ তারিখ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করা হয়।	গত ০৮-১০-২০২০ তারিখ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	গণনা পদ্ধতি (Calculation method)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-2021)					১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর'২০) প্রতিবেদন	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর'২০) প্রতিবেদন	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ'২১) প্রতিবেদন	৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন'২১) প্রতিবেদন
							২০১৮-১৯	২০১৯-২০	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
		[২.৩] সড়ক সংস্কার ও প্রশস্তকরণ	[২.৩.১] হলিডে মোড়- বাজারঘাটা- লারপাড়া (বাস স্ট্যান্ড) প্রধান সড়ক সংস্কারসহ প্রশস্তকরণ প্রকল্পের ২.৫ কি:মি: কাজ সম্পন্ন করা	%	%	০৪	--	--	২০%	১৮%	১৫%	১৩%		০২% গত ০৮-১০-২০২০ তারিখ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক উক্ত সড়কের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করা হয়।	০৮% রাস্তার দুপাশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, এলাইনমেন্ট নির্ধারণ, নালা পরিমাপ, লেবার শেড নির্মাণ এবং ৫০০ মিটার রাস্তার সুয়ারেজ পাইপ প্রস্তুত করা হয়েছে।	০৪% (২০০ মিটার রাস্তার সুয়ারেজ এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে এলাইনমেন্ট নির্ধারণ, নালা পরিমাপ এবং বাকী অংশে সুয়ারেজ স্থাপনের কাজ চলমান আছে)	২১% উক্ত সড়কের ৮৭০ মিটার সুয়ারেজ লাইন স্থাপন করা হয়েছে। ৩৫০ মিটার ডেইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১০০ মিটার অংশে Road Embankment এর কাজ চলমান আছে। ৩৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের খাল পরিষ্কারকরণ ও নালা পুন:খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২টি কালভার্টের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ক্রয় পরিকল্পনার পূর্ত কাজের অধীনে ৯টি প্যাকেজের মধ্যে ৫টি প্যাকেজের দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান আছে। প্যাকেজ WD-01 এবং প্যাকেজ WD-02 কাজ শুরু করা হয়েছে।
		[২.৪] কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আবাসিক ফ্ল্যাট উন্নয়ন প্রকল্প-১	[২.৪.১] কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আবাসিক ফ্ল্যাট উন্নয়ন প্রকল্প-১ এর ৪৫% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা।	গড়	%	০৩	--	--	৪৫%	৪০%	৩৫%	৩০%		৬% (গত ০৮-১০-২০২০ তারিখ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করা হয়)।	১৪%	১০%	১৫%
(৩) আধুনিক, আকর্ষণীয় ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন নগরী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ	৩০	(৩.১) মহাপরিকল্পনা	(৩.১.১) পর্যটন নগরী কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা (অনুমোদন ও টেন্ডার আহ্বান)	তারিখ	তারিখ	০৬	--	--	১৫-২-২১	১৫-৩-২১	১৫-৪-২১	১৫-৫-২১		গত ১৬-০৯-২০২০ তারিখ উক্ত প্রকল্পের বিষয়ে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।	পিইসি সভার পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে ১৮/১০/২০২০ তারিখ এবং গৃহম এর পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে ২৭/১২/২০২০ তারিখ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে ২৫/০৩/২০২১ তারিখ পুনর্গঠিত ডিপিপি একনেক সভায় উত্থাপনের নিমিত্ত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।	২১/০৫/২০২১ তারিখ প্রকল্পটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে সদয় অনুমোদন লাভ করে।
		(৩.২) ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান	(৩.২.১) প্রদানকৃত ছাড়পত্র	সমষ্টি	সংখ্যা	০৫			১২০	১০০	৯০	৮০		১৩	৫৯	৯৫	৪৫
		(৩.৩) ইমারতের নকশা অনুমোদন	(৩.৩.১) অনুমোদিত নকশা	সমষ্টি	সংখ্যা	০৫			১০০	৭০	৫০	৪০			---	৬২	৬৮

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	গণনা পদ্ধতি (Calculation method)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-2021)					১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর'২০) প্রতিবেদন	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর'২০) প্রতিবেদন	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ'২১) প্রতিবেদন	৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন'২১) প্রতিবেদন
							২০১৮-১৯	২০১৯-২০	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
		(৩.৪) ভবন/স্থাপনা পরিদর্শন	(৩.৪.১) পরিদর্শনকৃত ভবন/স্থাপনার সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা	০৩			১০০০	৯০০	৮০০	৭০০		১৪৮	৩৩২	২৭২	২৬৯
		(৩.৫) অবৈধ অননুমোদিত স্থাপনা উচ্ছেদ	(৩.৫.১) অবৈধ/ অননুমোদিত স্থাপনা উচ্ছেদের সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা	০৩			২৪	২০	১৮	১৬	১৫	০৯	৫৬	১১	১২
		(৩.৬) অননুমোদিত ভবনের ব্যত্যয়কৃত অংশ অপসারণ;	(৩.৬.১) কউকের আওতাধীন এলাকায় অননুমোদিত ভবনের ব্যত্যয়কৃত অংশ অপসারণ	সমষ্টি	সংখ্যা	০২			২০	১৮	১৫	১২	১০	---	০১	০৭	১২
		(৩.৭) অবৈধ স্থাপনার ডাটাবেইজ তৈরী	(৩.৭.১) ডাটাবেইজ তৈরীর সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা	০২			৫০০	৪০০	৩৫০	৩০০	২৫০	১৩৪	৮৩	১০৩	১৮৩
		(৩.৮) অননুমোদিত ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের ডাটাবেইজ তৈরী	(৩.৮.১) ডাটাবেইজ তৈরীর সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা	০২			১২০	১০০	৯০	৮০	৭০	১৩	৫৯	৯৫	৪৫
		(৩.৯) অননুমোদিত ইমারতের নকশার ডাটাবেইজ তৈরী	(৩.৯.১) ডাটাবেইজ তৈরীর সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা	০২			১০০	৭০	৫০	৪০	৩০		৬২	৬৮	৫৯
[৪] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	২০	[৪.১] ইজিপি (e-GP) বাস্তবায়ন	[৪.১.১] বাস্তবায়নের হার	গড়	%	২০	-	-	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	২৫%	৫০%	১০০%	১০০%

দপ্তর/সংস্থার আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ২০২০-২১

কলাম-১ কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কলাম-২ কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic objectives)	কলাম-৩ কার্যক্রম (Adjectives)	কলাম-৪ কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কলাম-৫ কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of performance Indicator)	কলাম-৬ লক্ষ্যমাত্রা ২০২-২১					১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর'২০) প্রতিবেদন	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর'২০) প্রতিবেদন	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ'২১) প্রতিবেদন	৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন'২১) প্রতিবেদন
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতি মানে নিম্নে (Poor)				
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
[১] দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	-	-	-	-	০১	০১	০১	০১
			[১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১২	১১	-	-	-	০৩	০৩	০৩	০৩
		[১.২] শুদ্ধাচার/ উত্তম চর্চার বিষয়ে সেবাপ্রার্থীতা/ অংশী জনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২	-	-	০১	০১	০২	---
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ে সেবাপ্রার্থীতা/ অংশীজনদের অবহিতকরণ	[১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	৪	৩	২	-	-	০২	০১	০১	---
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২	-	-	০১	০১	০২	---
		[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪	৩	-	-	-	০১	০১	০১	০১
[২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০	৭০	৬০	-	-	৩০%	১০%	১০%	১০%
		[২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	সংখ্যা	২	১৫-২-২১	১৫-৩-২১	১৫-৪-২১	১৫-৫-২১	-	প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনামূলক চিত্র তৈরী করা হয়	খসড়া টেমপ্লেট তৈরী করা হয়েছে	ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ডিজিটাই জেশন করা হয়েছে	ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ডিজিটাই জেশন করা হয়েছে

কলাম-১ কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কলাম-২ কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic objectives)	কলাম-৩ কার্যক্রম (Adjectives)	কলাম-৪ কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কলাম-৫ কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of performance Indicator)	কলাম-৬ লক্ষ্যমাত্রা ২০২-২১					১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর'২০) প্রতিবেদন	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর- ডিসেম্বর'২০) প্রতিবেদন	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি- মার্চ'২১) প্রতিবেদন	৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন'২১) প্রতিবেদন
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতি মানে নিম্নে (Poor)				
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
		[২.৩] সেবা সহজীকরণ	[২.৩.১] একটি সহজীকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	সংখ্যা	২	২৫-২-২১	২৫-৩-২১	২৫-৪-২১	২৫-৫-২১	-			ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান সেবাটি অনলাইন ভিত্তিক করার মাধ্যমে সেবাটি সহজীকরণ করা হয়েছে।	ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান সেবাটি অনলাইন ভিত্তিক করার মাধ্যমে সেবাটি সহজীকরণ করা হয়েছে।
		[২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	১	৫০	৪০	৩০	২০	-	১৩/০৭/২০২০ তারিখ ১২ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	২০/১১/২০২০ তারিখ ২৯ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	২৩/০২/২০২১ তারিখ ২১ জন কর্মচারীকে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	২২/০৬/২০২১ তারিখ ৪০ জন কর্মচারীকে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
			[২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	১	৫	৪	-	-	-	১৩/০৭/২০২০ তারিখ ১০ জন কর্মকর্তাকে দিনব্যাপী এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	২০/১১/২০২০ তারিখ ১৫ জন কর্মকর্তাকে দিনব্যাপী এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	১১/০২/২০২১ তারিখ ১৫ জন কর্মকর্তাকে দিনব্যাপী এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	১১/০২/২০২১ তারিখ ১০ জন কর্মকর্তাকে দিনব্যাপী এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
		[২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রণোদনা প্রদান	[২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতমীন অফিস/একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-				এ দপ্তরের একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।
		[৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-	১৮%	৩০%	৫০%	১০০%

কলাম-১ কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কলাম-২ কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic objectives)	কলাম-৩ কার্যক্রম (Adjectives)	কলাম-৪ কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কলাম-৫ কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of performance Indicator)	কলাম-৬ লক্ষ্যমাত্রা ২০২-২১					১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর'২০) প্রতিবেদন	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর- ডিসেম্বর'২০) প্রতিবেদন	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি- মার্চ'২১) প্রতিবেদন	৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন'২১) প্রতিবেদন
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতি মানে নিম্নে (Poor)				
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/ বাজেট বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/ বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯০	৮০	-	-	অদ্যাবধি অর্থ ছাড় হয়নি।	৯.৬৫%	৫.২৯%	১০০%
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০	-	অদ্যাবধি কোন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়নি	অদ্যাবধি কোন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়নি	অদ্যাবধি কোন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়নি	অদ্যাবধি কোন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়নি
						[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪০	৩০	২৫		
		[৩.৪] হালনাগাদকৃত স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির তালিকা মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরিত	[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির তালিকা মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	১৫-১২-২০	১৫-১২-২১	১৫-২-২১	-	-		১০-১২-২০ তারিখ প্রেরণ করা হয়েছে	১০-১২-২০ তারিখ প্রেরণ করা হয়েছে	১০-১২-২০ তারিখ প্রেরণ করা হয়েছে