

# কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বিএমএ ভবন, কলাতলী রোড, কক্সবাজার  
www.coxda.gov.bd

চেয়ারম্যান  
১৪/০৮/১৯

স্মারক নং- ২৫.৪৭.২২০০.০০০.১৪.০০১.১৯(অংশ)/১৯৮

তারিখ- ১৪ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ  
২৯ আগস্ট ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ


বিষয়ঃ “কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ও সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ কক্সবাজার গণপূর্ত বিভাগ স্মারক নং ২৫.৩৬.২২০০.১২১.১৪.১৯/২৬৩ তারিখ ২৯-৮-২০১৯ খ্রিঃ (সকলকে নয়)।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রাপ্ত “কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ও সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা অত্র পত্রের সাথে সংযুক্ত করে আপনাদের পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ

- ১। বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)-০১ কপি।
- ২। সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা -০১ কপি।



লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ আনোয়ার উল ইসলাম  
সদস্য (প্রকৌশল)  
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
ও  
প্রকল্প পরিচালক

সচিব  
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প  
দুরালাপনীঃ ৩০৪১-৫২৭০৬

দৃঃআঃ সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা শাখা-২

অনুলিপি- সদয় অবগতি ও কার্যার্থের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

- ১। প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। অফিস কপি/মাষ্টার ফাইল।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN


Ministry/Division : Ministry of Housing & Public Works  
 Agency : a. Cox's Bazar Development Authority  
 : b. Public Works Division (PWD)  
 Procurement Entity & Code : Lt Col Mohammed Anwar Ul Islam  
 Project/Programme & Code : Multistoried Office Building of Cox's Bazar Development Authority at Cox's Bazar

Code No-224217700 Budget: Development

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in million TK	Time Code for Process	Net Used in Goods	Invite/Advertises Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Goods (G-1)	Lift	Nos	4	OTM	DOFP (PWD)	GOB	30.26	Planned Dates	-	10/10/19	5/11/19	15-11-19	20-11-19	27-11-19	25-12-19	75 days	180 days
Goods (G-2)	Generator	Set	2	OTM	DOFP (PWD)	GOB	11.50	Planned Dates	-	10/10/19	5/11/19	15-11-19	20-11-19	27-11-19	25-12-19	75 days	180 days
Goods (G-3)	Sub-Station Equipment	Nos	1	OTM	DOFP (PWD)	GOB	10.80	Planned Dates	-	10/10/19	5/11/19	15-11-19	20-11-19	27-11-19	25-12-19	75 days	180 days
Goods (G-5)	Air Cooler (Split/Duet Split/Window Type)	Ton	210	OTM	DOFP (PWD)	GOB	25.20	Planned Dates	-	10/10/19	5/11/19	15-11-19	20-11-19	27-11-19	25-12-19	75 days	180 days
Goods (G-7)	Furniture & Other Interior Furnishings	-	-	OTM	DOFP (PD)	GOB	57.88	Planned Dates	-	10/10/19	5/11/19	15-11-19	20-11-19	27-11-19	25-12-19	75 days	180 days
Total Goods Value =																135.64	

Submitted By: 

প্রকল্প পরিচালক  
 কোক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
 বর্তমান অফিস ভবন নির্মাণ

Approved By: 

সিই অফিস (অফিস) কোক্সবাজার  
 চেয়ারম্যান  
 কোক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
 কোক্সবাজার-১

# কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বিএমএ ভবন, কলাতলী রোড, কক্সবাজার  
www.coxda.gov.bd

চেয়ারম্যান.....

২২/০৮/১৯

স্মারক নং- ২৫.৪৭.২২০০.০০০.১৪.০০২.১৮/১৯৯


তারিখ- ১৪ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ  
২৯ আগষ্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ “কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী, গোলদিঘী ও বাজারঘাটা পুকুর পুনর্বাসনসহ ভৌত সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী, গোলদিঘী ও বাজারঘাটা পুকুর পুনর্বাসনসহ ভৌত সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা অত্র পত্রের সাথে সংযুক্ত করে আপনাদের পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি :

১। সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা -০১ কপি।



লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ আনোয়ার উল ইসলাম

সদস্য (প্রকৌশল)

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

ও

প্রকল্প পরিচালক

“কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী, গোলদিঘী ও বাজারঘাটা পুকুর পুনর্বাসনসহ ভৌত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প  
দুরালাপনী : ৩০৪১-৫২৭০৬

সচিব

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃঃআঃ সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা শাখা-৩

অনুলিপি- সদয় অবগতি ও কার্যার্থের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। অফিস কপি/মাষ্টার ফাইল।


**২০১৯-২০ অর্থ বছরের সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা**


- মন্ত্রণালয়/বিভাগ : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
- ১। প্রকল্প/কর্মসূচী : কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী, গোলদিঘী ও বাজারঘাটা পুকুর পুনর্বাসনসহ ভোত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।
- ২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) : মোট ৪৮৮৫.৬০ লক্ষ টাকা।
- ৩। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) : ক। মোট ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা।  
খ। স্থানীয় মুদ্রা  
গ। প্রকল্প সাহায্যে
- ৪। প্রকল্পের জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন : গ

(অনেক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী অংশের নাম (১)	২০১৯-২০ (চলতি) অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		কাজের অগ্রগতি জুলাই ২০১৯ হতে আগস্ট ২০১৯ মাস পর্যন্ত		লক্ষ্যমাত্রা সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২০ মাস পর্যন্ত		মন্তব্য
	ভৌত (৩)	আর্থিক (৪)	ভৌত (৬)	আর্থিক (৭)	ভৌত (৯)	আর্থিক (১০)	
মূলধন অবকাঠামো ও ইউটিলিটি (সাইট প্রস্তুতি, পুনঃখনন, পাড় বাঁধানো, ড্রয়াক-ওয়ে নির্মাণ, সবজিবেটনী, রিটেনিং ওয়াল, বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থা, অলংকরণ ও আলোকসজ্জা, অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণশন ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, আসবাবপত্র ক্রয় ও অন্যান্য)।	৪৮৮৫.৬০	৮৮%	৮%	-	৮০%	২৪৪৬.০০	-
রাজস্ব							
সরবরাহ ও সেবা	২২৬.৭২	-	-	-	-	৫৪.০০	-

\*\*নোট : প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৮৮৫.৬০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৩৭০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় এবং বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ৩৬৫.১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। প্রকল্পটির মোয়াদকাল জুন ২০২০ পর্যন্ত। কিন্তু ২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি'র বরাদ্দ ২৫০০.০০ লক্ষ (রাজস্ব ৫৪.০০ লক্ষ+মূলধন ২৪৪৬.০০ লক্ষ) টাকাসহ সর্বমোট বরাদ্দকৃত (৩৬৫.১২.০০+২৫০০.০০)=২৮৬৫.১২ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট (৪৮৮৫.৬০-২৮৬৫.১২)=২০২০.৪৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের কাজ ডিপিপি'তে উল্লেখিত সময়ে শেষ করতে অর্থাৎ চলতি অর্থ বছরে আরো ২০২০.৪৮ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

  
 মে. কর্ণেল মোহাম্মদ আলোয়ার উল ইসলাম  
 প্রকল্প পরিচালক  
 কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী,  
 গোলদিঘী ও বাজারঘাটা পুকুর পুনর্বাসনসহ  
 ভোত সুযোগ-সুবিধা উন্নয়ন প্রকল্প

  
 মে. কর্ণেল (অব) মোহাম্মদ আব্দুল  
 চেয়ারম্যান  
 কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
 কক্সবাজার।

অংশ-১

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN**

Ministry/Division : Ministry of Housing & Public Works  
 Agence : a. Cox's Bazar Development Authority  
 : b. Public Works Division (PWD)  
 Procurement Entity & Code : Lt Col Mohammed Anwar Ul Islam  
 Project/Programme & Code : Multistoried Office Building of Cox's Bazar Development Authority at Cox's Bazar


Budget: Development

Code No-224217700

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in million TK	Time Code for Process	Net Used in Goods	Invite/Advertises Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Works (W-4)	Solar System	Kwp	20	OTM	DOFP (PWD)	GOB	3.60	Planned Dates	-	10/10/19	5/11/19	15-11-19	20-11-19	27-11-19	25-12-19	75 days	180 days
Works (W-5)	Arbiculture	-	-	OTM	DOFP (PD)	GOB	2.00	Planned Dates	-	10/10/19	5/11/19	15-11-19	20-11-19	27-11-19	25-12-19	75 days	180 days
Total Works Value =																5.60	

Submitted By: 

(সি: কওন্সে ডেভেলপমেন্ট অথরিটি  
 কোক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)  
 প্রকল্প পরিচালক  
 কোক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
 বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ

Approved By:   
 (সি: কওন্সে ডেভেলপমেন্ট অথরিটি  
 কোক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)  
 চেয়ারম্যান  
 কোক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
 বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ

**২০১৯-২০ অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা**

- ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
- ঃ ক। কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।  
খ। গণপূর্ত অধিদপ্তর।
- ঃ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।
- ঃ মোট ১১,২৩৭.৪৪ লক্ষ টাকা।
- ঃ ক। মোট ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা।  
খ। স্থানীয় মুদ্রা  
গ। প্রকল্প সাহায্যে
- ঃ


৪। প্রকল্পের জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

উল্লেখিত অংশের নাম (১)	২০১৯-২০ (চলতি) অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		কাজের অগ্রগতি জুলাই ২০১৯ হতে আগস্ট ২০১৯ মাস পর্যন্ত		লক্ষ্যমাত্রা সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২০ মাস পর্যন্ত		মন্তব্য
	বরাদ্দ (২)	ভৌত (৩)	আর্থিক (৪)	কিম সংখ্যা (৫)	ভৌত (৬)	আর্থিক (৭)	
মূলধন							
ভবন নির্মাণ(ফাউন্ডেশন, সুপার ফ্রাকচার, অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন, অভ্যন্তরীণ পয়ঃ নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ, গ্যাস সংযোগ, বহিঃস্থ পানি সরবরাহ, কম্পাউন্ড ড্রেন, আরসিসি রাস্তা ও ফুটপাথ, বাউন্ডারি ওয়াল, শেড্ডি সিকিউরিটি পোস্ট (গেইটসহ) অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা, কম্পাউন্ড ও সিকিউরিটি লাইট, পিএবিএক্স/ইটারকম সিস্টেম, সিসিটিভি ও সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইস, সৌরবিদ্যুৎ, আরবরিকালচার, লিফট, জেনারেটর, সাব-স্টেশন যন্ত্রপাতি, এয়ারকুলার (স্প্লিট/ডাঙ্ক স্প্লিট/ডিইভো), আসবাবপত্র ও অন্যান্য (অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জাসহ বিবিধ)	১১,২৩৭.৪৪	৭০%	**৪৯২০.০০	-	৩%	৬৭%	৪৯২০.০০
রাজস্ব							
সরবরাহ ও সেবা	০৭.৪০৭	-	০০.০৭	-	-	-	০০.০৭

(অর্কে সমূহ লক্ষ টাকায়)

\*\*নোট : প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১১,২৩৭.৪৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৩১১৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় এবং বরাদ্দকৃত অর্থ যথারীতি ব্যয় করা হয়। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুন ২০২০ পর্যন্ত। কিন্তু ২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি'র বরাদ্দ ৫০০০.০০ লক্ষ (রাজস্ব ৮০ লক্ষ + মূলধন ৪৯২০ লক্ষ) টাকাসহ সর্বমোট বরাদ্দকৃত (৩১১৯.০০+৫০০০.০০)=৮১১৯.০০ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট (১১,২৩৭.৪৪-৮১১৯.০০)=৩১১৮.৪৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের কাজ ডিসিপি'তে উল্লেখিত সময়ে শেষ করতে অর্থাৎ চলতি অর্থ বছরে আরো ৩১১৮.৪৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

  
 কোঃ কার্জন, সেক্টর ডায়েরীর উপঃ ইন্সপেক্টর  
 প্রকল্প পরিচালক  
 কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

  
 কোঃ কার্জন (অফিস) সেক্টর ডায়েরীর উপঃ ইন্সপেক্টর  
 কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ